

POŚWIADCZENIE

Firma Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, niniejszym poświadcza, że Wykonawca, firma KZN Rail Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Półnaki 25, 30-740 Kraków- jako Podwykonawca - wykonywała Zadanie pod nazwą:

„Remont placu postojowego obejmujący tory 11-13 wraz z podziemną infrastrukturą, remont kanałów w hali TT 6 i 7, remont posadzek, wymiana bram wjazdowo wyjazdowych 19 szt, remont dachu, wymiana oświetlenia w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze TT ul Jana Brożka 3 w Krakowie”

Prace realizowane były w terminie od 11.08.2025 r. do 30.10.2025 r.

Wartość całkowita wykonanych prac:

Wartość netto: **1 813 963,06 zł**

(słownie: jeden milion osiemset trzysta tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote, 06/100)

Podatek VAT 23%: **417 211,50 zł**

(słownie: czterysta siedemnaście tysięcy dwieście jedna złote, 50/100)

Wartość brutto: **2 231 174,56 zł**

(słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote , 56/100)

Zakres prac obejmował:

1. Roboty z branży torowej:

1.1. Roboty rozbiórkowe torowiska – 0,457 km

- Rozebranie torów szer. 1435 mm
- Cięcie szyn tramwajowych palnikiem
- Oczyszczenie komór szynowych wypełnionych zaprawą cementową
- Segregowanie szyn z rozbiórki z załadunkiem do kontenera zamawiającego

1.2. Wykonanie torowiska tramwajowego w technologii podlewu punktowego – 0,300 km

- Montaż szyn 60R2 pokrytych dielektrykiem z wykonaniem kotwienia (z przytwierdzeniem SKL12) i spawaniem
- Izolacje i uszczelnienia z żywicy poliuretanowej
- Gięcie szyn tramwajowych przy układaniu torów o łukach o promieniu <R50
- Ręczna regulacja położenia torów
- Wypełnienie komór szynowych profilami betonowymi
- Wykonanie zalewu szyn w korytach torowych masą zalewową – w systemie szyny pływającej tzw. ERS
- Szlifowanie toru

1.3. Zabudowanie toru z szyn 60R2 kanale na słupach HEB – 48,60 mtp

- Ręczna regulacja położenia torów
- Złożenie węzła kotwiącego wraz z jego przymocowaniem do stopki szyny
- Mocowanie węzłów kotwiących do blach słupów stalowych
- Spawanie termitowe szyn wraz z szlifowaniem

1.4. Zabudowanie toru z szyn 60E1 na kanale żelbetowym w hali – 35,00 mtp

- Czyszczenie i gruntowanie płyty betonowej, otworów w żelbecie oraz podłoży stalowych pod montaż torów
- Zalanie otworów kotwicznych klejem do kotew oraz zakotwienie w nich torów
- Ułożenie torów z szyn 60E1
- Ręczna regulacja położenia torów
- Wypełnienie komór szynowych profilami betonowymi
- Wykonanie podlewu pod stopką torów
- Wypełnienie przestrzeni między tokiem szynowym a nawierzchnią ciągu komunikacyjnego hali betonem C25/30 wraz z czyszczeniem i gruntowaniem powierzchni betonowej
- Wykonanie zalewu masą poliuretanową szczelin pionowych przyszynowych wraz z szerokimi szczelinami przy główce szyny
- Spawanie termitowe szyn wraz z szlifowaniem oraz wykonaniem spoin przejściowych 60E1/60R2

Budimex S.A. niniejszym poświadcza, iż prace w ramach przedmiotowego Kontraktu zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie z Kontraktem oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

KIEROWNIK KONTRAKTU

Rafał Jasica

BUDIMEX SA
ul. Siedmigródzka 9, 01-204 Warszawa
Regon 010732630, NIP 526-10-03-187